

ORGANO
RECTOR: MUNICIPIO DE ACATLÁN HGO.
UNIDAD
PRESUPUEST AL: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM
EJERCICIO DEL RECURSO: 2024

DATOS DEL ENLACE SRFT
NOMBRE: ING. ANALLELY AVILA ORTIZ
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO
CORREO ELECTRONICO: obraspublicas@acatlanhidalgo.gob.mx
TELÉFONO(S): +1 (602) 554 5028

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MINISTRACIONES DIRECTAS

					MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:							
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	238717	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO SAN SIMÓN, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001001	ACATLÁN HGO.	1.408.962,57	1.408.962,57	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	100%	
2	285486	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. EL QUINTO, EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE Y LA PALOMA; ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001002	ACATLÁN HGO.	1.926.198,10	1.926.198,10	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00	100%	
3	238755	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO HACIA SAN BARTOLO LA BARRANCA, ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001003	ACATLÁN HGO.	997.402,19	997.402,19	996.001,98	996.001,98	996.001,98	996.001,98	100%	
4	286534	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TOTOAPA EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, HIDALGO.	2024/FAISM001004	ACATLÁN HGO.	1.878.901,10	1.878.901,10	1.877.887,29	1.877.887,29	1.877.887,29	1.877.887,29	100%	
5	243437	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. VILLA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE METEPEC SEGUNDO, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001005	ACATLÁN HGO.	583.435,86	583.435,86	583.016,00	583.016,00	583.016,00	583.016,00	80%	
6	243703	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN COL. OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONICIO; ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001006	ACATLÁN HGO.	355.146,63	355.146,63	354.844,00	354.844,00	354.844,00	354.844,00	80%	
7	243951	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CAMINO A MIXQUIAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONICIO, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001007	ACATLÁN HGO.	414.382,55	414.382,55	414.004,00	414.004,00	414.004,00	414.004,00	80%	
8	244420	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001008	ACATLÁN HGO.	1.048.637,98	1.048.637,98	1.047.944,00	1.047.944,00	1.047.944,00	1.047.944,00	80%	
9	244523	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AGUSTIN OLVERA, MUNICIPIO DE ACATLAN	2024/FAISM001009	ACATLÁN HGO.	1.990.000,00	1.990.000,00	1.989.029,03	1.989.029,03	1.989.029,03	1.989.029,03	100%	
10	246031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD HUEYOTLIPA, ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001010	ACATLÁN HGO.	1.019.045,05	1.019.045,05	1.017.880,13	1.017.880,13	1.017.880,13	1.017.880,13	100%	
11	246202	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNICATLAN, MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001011	ACATLÁN HGO.	1.050.691,10	1.050.691,10	1.049.114,43	1.049.114,43	1.049.114,43	1.049.114,43	100%	

12	246280	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE NUEVA, EN LA COLONIA AGUSTIN OLVERA SECCION II, DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	2024/FAISM001012	ACATLÁN HGO.	200.000,00	200.000,00	199.721,03	199.721,03	199.721,03	199.721,03	100%	
13	246786	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001013	ACATLÁN HGO.	667.641,98	667.641,98	667.290,00	667.290,00	667.290,00	667.290,00	80%	
14	246869	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD ALCHOLOYA, ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001014	ACATLÁN HGO.	991.408,27	991.408,27	989.995,06	989.995,06	989.995,06	989.995,06	100%	
15	249041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ENCINOS EN LA LOCALIDAD METEPEC PRIMERO, ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001015	ACATLÁN HGO.	793.355,55	793.355,55	792.395,63	792.395,63	792.395,63	792.395,63	100%	
16	247038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, HIDALGO.	2024/FAISM001016	ACATLÁN HGO.	950.000,00	950.000,00	947.930,74	947.930,74	947.930,74	947.930,74	100%	
17	247861	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, ACATLÁN HGO.	2024/FAISM001017	ACATLÁN HGO.	257.917,93	257.917,93	257.700,00	257.700,00	257.700,00	257.700,00	80%	
18	248437	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BO. EL YOLO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO	2024/FAISM001018	ACATLÁN HGO.	1.750.032,33	1.750.032,33	1.748.225,39	0,00	0,00	0,00	0%	
19	273449	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, HIDALGO.	2024/FAISM001019	ACATLÁN HGO.	899.989,40	899.989,40	897.722,32	897.722,21	897.722,21	897.722,21	100%	
20	432277	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN ALCHOLOYA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001020	ACATLÁN HGO.	964.429,60	964.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
21	425741	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLOYA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, HIDALGO.	2024/FAISM001021	ACATLÁN HGO.	656.812,75	656.812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
22	-	RECURSO DISPONIBLE EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS)	S/N	ACATLÁN HGO.	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	RECURSO DISPONIBLE EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS)
TOTAL					20.804.391,00	20.804.391,00	19.165.707,63	17.414.475,53	17.414.475,53	17.414.475,53	76%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE

ELABORÓ
L.C. ALEXIS CANALES MANZANO
ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ
ING. ANALLELY AVILA ORTIZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y CATAS

